


OBRA EN EJECUCIÓN	AÑO 2016
<b>NOMBRE DEL CONTRATO</b>	CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL LOS CLAVELES
<b>UNIDAD FINANCIERA</b>	FNDR - GORE
<b>UNIDAD TECNICA</b>	JOSE CHAVEZ UTRERAS
<b>CONTRATISTA</b>	CONSTRUCTORA GBCINCO S.A.
<b>MONTO CONTRATO PRIMITIVO</b>	\$ 1.549.866.726
<b>MONTO FINAL CONTRATO</b>	\$ 1.554.816.966
<b>INICIO OBRA</b>	13 DE MARZO 2015
<b>PLAZO CONTRATO</b>	380 DIAS CORRIDOS
<b>TERMINO OBRA</b>	31 DE MARZO DE 2016
<b>AVANCE REAL MONTO / %</b>	90 % ejecutado
<b>FOTOGRAFIAS</b>	
<b>DESCRIPCION DE LA OBRA</b>	<p>El proyecto tiene tres estructuras soportantes de hormigón, que conforman las cajas escalas y rampas para minusválidos, siendo la de mayor altura, de más de 15 m., la que pasa sobre la catenaria del Biotren. La pasarela es de estructura metálica y vigas laminadas de madera de estructura de techumbre, y se apoya en las estructuras de hormigón, antes descritas. Sus rampas, con una pendiente del 12 por ciento, tienen 57 m, y 105 m de desarrollo. La cubierta es de policarbonato de 6 mm, y cuenta con mejoramiento urbano alrededor de cada rampa y caja escala.</p>





