


OBRA EN EJECUCIÓN	AÑO 2016
NOMBRE DEL CONTRATO	CONSERVACION ANFITEATRO MUNICIPAL
UNIDAD FINANCIERA	FNDR - GORE
UNIDAD TECNICA	JOSE CHAVEZ UTRERAS
CONTRATISTA	ROMINA EDITH SONZOGNI
MONTO CONTRATO PRIMITIVO	\$ 118.264.175
MONTO FINAL CONTRATO	\$ 127.777.092
INICIO OBRA	17 DE AGOSTO 2015
PLAZO CONTRATO	200 DIAS CORRIDOS
TERMINO OBRA	04 DE MARZO DE 2016
AVANCE REAL MONTO / %	80% ejecutado
FOTOGRAFIAS	
DESCRIPCION DE LA OBRA	<p>El proyecto “CONSERVACIÓN ANFITEATRO MUNICIPAL SAN PEDRO DE LA PAZ”, consiste en la conservación del Anfiteatro Municipal en la cual se consulta la reposición por la vía de la conservación de 699 butacas de polietileno de alta densidad, 2560m2 de polvo roca en pavimento de circulación, la conservación del sistema de aguas lluvias, iluminación y pintura de baños, camarines y muros de hormigón armado.</p>

